

Šis PRIEDAS galioja tik esant išduotam LEIDIMUI DARBAMS Nr.

data:

Priede nurodoma tik papildoma informacija, kuri nėra nurodyta LEIDIME DARBAMS

Žymėjimai:

L

 Leidimą išdavęs asmuo

P

 Atsakingas už paruošimą

D

 Darbų vykdytojas

Galioja 1 darbo vietai (maks. iki 12 val.)

Leidimas turi būti užpildytas ir suderintas prieš pradedant ugnies darbus. Pradėti dirbti galima tik pašalinus nustatytas rizikas.

1. Galiojimas: Pradžia: / Pabaiga:

(data)(laikas)(data)(laikas)

2. Pastatas:

Aukštas:

Vieta:

3. Darbo aprašymas: Stogo remontas Suvirinimas argonu Suvirinimas elektros lanku Kita:

Šlifavimas / pjovimas Gręžimas Litavimas Vamzdžių šildymas liepsna Kita:

4. GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS

Priemonės nurodo:

L

 kartu su

D

4.1. Papildomos rizikos ir leidimai

T

N

Papildomi leidimai:

- darbai uždaroje talpoje / ribotoje erdvėje

- darbai ant stogo

Pavojus patalpoms:

- gretimoms:

- viršuje: nurodykite aukštą:

- apačioje: nurodykite aukštą:

Kita:

Kita:

4.2. Reikalingos gaisrinės priemonės

T

N

Miltelinių gesintuvų (6 kg.):

Kiekis, vnt.:

CO₂ gesintuvas (5 kg.)

Gaisrinis čiaupas (GČ)

Nedegus audeklas

Kita:

Kita:

Kita:

5. RIZIKOS IR PREVENCIJOS PRIEMONĖS

nurodo

L

 kartu su

D

 Vykdo

Rizikos

Prevencijos priemonės / darbo zonos paruošimas

T

N

P

D

Lekiančios kibirkštys

Pašalinti degias medžiagas iš darbo zonos (> 11 m. nuo darbo vietos)

Degias medžiagas pavoingoje zonoje apsaugoti nedegiais užklotais ar apdangalais

Naudoti kilnojamus vertikalius apsauginius ekranus kibirkščių sulaikymui

Sandariai uždengti ar užsandarinti patalpų tarpus, angas ir pertvarų ertmes

Kita:

Dulkių sprogdimas

Sustabdyti dulkes keliančius procesus, nutraukti dulkes keliančius darbus

Susirinkti susidariusias dulkes šlapiu būdu ar naudojant "Ex" siurbį

Kilus dulkių debesiai, sustabdyti darbus

Dujų ar degių garų sprogdimas

Pašalinti / izoliuoti degių medžiagų garų ir dujų šaltinius

Užsandarinti / pašalinti degių skysčių šaltinius ir užtikrinti, kad nebūtų nuotėkio

Naudoti oro sudėties kontrolės priemonės prieš darbų pradžią ir jų metu

Kita:

Vėdinimo sistemos

Užtikrinti tinkamą vietinį oro ištraukimą, pašalinant degių medžiagų sankaupas

Išjungti oro ištraukimą, kad degimo produktai nepatektų į vėdinimo sistemą

Kita:

Gaisro sistemos

Darbo zonoje izoliuoti gaisro aptikimo sistemas, kad išvengtų klaidingų suveikimų

Informuoti atsakingus asmenis apie gaisro sistemų statuso pakeitimus

Baigus darbus atkurti gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemas

Kita:

6. PAPILDOMA INFORMACIJA:

7. PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PATVIRTINIMAS

7.1 Patvirtinu, kad ugnies darbų atlikimo vieta paruošta saugiam darbų atlikimui

Nurodytos saugos priemonės įgyvendintos

(data)(laikas)

P

D

(V. pavardė, parašas)

7.2 Patikrinau darbo vietą ir užtikrinau saugos priemonių naudojimą, instruktavau darbus atliksiančius darbuotojus

Nurodytos saugos priemonės įgyvendintos

(data)(laikas)

(V. pavardė, parašas)

8. LEIDIMAS PRADĖTI DARBUS

Patvirtinu, kad ugnies darbų atlikimo vieta apžiūrėta, visos numatytos prevencinės priemonės įgyvendintos

Leidžiu pradėti vykdyti ugnies darbus

(data)(laikas)

(V. pavardė, parašas)

Darbuotojų supažindinimas su šio Leidimo priedo sąlygomis ir saugaus darbo reikalavimais įforminamas LEIDIMO DARBUI 11 grafoje:

9. STEBĖJIMAS (1 val. baigus ugnies darbus) Vykdo

D

Atsakingas už stebėjimą baigus ugnies darbus (V. pavardė)

Ugnies darbų pabaiga - stebėjimo pradžia (val:min)

Stebėjimo pabaiga (val:min)

Stebėtojo parašas (po stebėjimo)

11. TIKRINIMAS (pagal 11.1) Nurodo

L

Atsakingas už tikrinimą (V. pavardė)

Rizikos grupė

Tikrinimo pradžia (val:min)

Tikrinimo pabaiga (val:min)

Tikrintojo parašas (po tikrinimo)

11.1. DARBO ZONOS RIZIKOS GRUPĖS NUSTATYMO MATRICA

Rizika pasirenkama pagal aukščiausią riziką atitinkančias darbo vietos sąlygas ir rizkas.

Rizikos grupė

Darbo vietos sąlygos ir rizikos

Tikrinimo trukmė ir periodiškumas (po 1 val. darbų stebėjimo)

3.

Darbas sprogiose ATEX zonose

Stogo darbai (degi stogo danga ar stogo konstrukcijos)

Yra degių (kietų / skystų) medžiagų

Šalia (<11 m.) yra šuliniai, talpų angos

Šalia (<11 m.) yra degios plokštės ("sandwich")

2 val. kas 15 min.

2.

Vietoje nuolat nebudi darbuotojas

Nėra gaisro detekcijos

2 val. kas 30 min.

1.

Degios medžiagos didesniu nei 11 m. atstumu

Yra gaisro aptikimo detekcija

1 val. kas 15 min.

10. DARBŲ PRIDAVIMAS

Patvirtinu, kad ugnies darbai užbaigti ir atlikimo vieta sutvarkyta ir atliktas stebėjimas. Darbo zonoje ir perimetre nėra smilkstančių medžiagų.

(data)(laikas)

(V. pavardė, parašas)

12. DARBŲ PRIĖMIMAS

Patikrinęs darbo zoną po tikrinimo, patvirtinu darbų įvykdymą, priimu atliktus darbus. Atkurti gaisro detektoriai / gaisro aptikimo įranga.

(data)(laikas)

(V. pavardė, parašas)

Prieš darbą atlikite paskutinės minutės rizikos analizę pagal STOP 5 PRINCIPUS:

1) suprantu darbo procesą
2) matau ir nustatau pavojus
3) numatau saugos priemonės
4) vertinu liekamąją riziką ir priimu sprendimus
5) saugiai atlieku darbą ir visada išlieku budrus