

Šis PRIEDAS galioja tik esant išduotam LEIDIMUI DARBAMS Nr.

data:

Priede nurodoma tik papildoma informacija ir priemonės, kurios nėra nurodytos LEIDIME DARBAMS

Galioja 1 darbo vietai max. 12 val.

1.	Leidimo galiojimas:	Pradžia:	/	Pabaiga:	L	Leidimą išdavęs asmuo
		(data)		(data)	P	Atsakingas už paruošimą
		(laikas)		(laikas)	D	Darbų vykdytojas
2.	Darbo atlikimo vieta:	Talpos pavadinimas:				
3.	Darbo aprašymas:	Vidaus valymas	Remonto darbai	Vidaus apžiūra	Kita:	
4.	Talpyklos būklė:	Tuščia, nevalyta	Tuščia, išvalyta	Yra skysto produkto	Yra biraus produkto	Kita:
5.	Produktas viduje:	Esantis produktas viduje:		Paskutinis buvęs produktas:		
6.	Produkto savybės:	Yra degus	Sudaro sprogį aplinką (Ex)	Nuodingas	Ėsdinantis	Karštas produktas
						Šaldantis

7. Talpos ir darbo vietos paruošimas	
Nurodo:	L Igyvendina: D T N
Išplauti talpą prieš darbo pradžią (d.p.)	
Atvėsinti iki $\leq 30^{\circ}\text{C}$ temp.	
Įrengti mechaninį vėdinimą (x10 tūrio/val.)	
Įrengti natūralų vėdinimą (20 min. prieš d.p.)	
Talpos viduje naudoti el. prietaisus iki 50V	
Kita:	

8. Oro analizės poreikis	
Nurodo:	L Igyvendina: D T N
Degūonis (O_2 , 19-23,5%)	
Degios dujos / garai / LOJ ($< 5\%$ ASR)	
Anglies mon. (CO , $< 30 \text{ mg/m}^3$)	
Vandenilio sulf. (H_2S , $< 7 \text{ mg/m}^3$)	
Kita:	
Kita:	

9. Oro analizės atlikimas ir periodiškumas	
Nurodo:	L Igyvendina: P T N
Visų nurod. medž. analizė prieš darbo pradžią	
Nurodo:	L Igyvendina: D T N
Degūonies (O_2) matavimą vykdyti viduje nuolat	
Nurodytas medž. matuoti kas min.	
Kita:	
Kita:	

10. Reikalavimai darbų organizavimui ir priežiūrai:	
Nurodo:	L Igyvendina: D T N
Darbus talpoje privalo nuolat stebėti budėtojas	
Išorėje nuolat turi būti min. 2 darbuotojai (gelbėjimui)	
Nepertraukiama darbo talpoje trukmė, maks. min.	

11. Paskirtas talpos stebėtojas (-ai)		Pasirašo Stebėtojas, kurį paskiria	D
(laikas)	(vardas, pavardė)	(parašas)	
(laikas)	(vardas, pavardė)	(parašas)	

12. Oro analizės rezultatai		!	Oro analizė visada atliekama talpyklos apatinėje ir viršutinėje dalyse bei fiksuojamas maks. rezultatas.							
Nr.	Ats.	Laikas	O_2 , %	LOJ, %	CO	H_2S		Išvados	Analizę atliko (V. Pavardė)	Parašas
1	P									
2	D									
3	D									
4	D									
5	D									
6	D									

! Nustačius bet kurio komponento leistinos ribos viršijimą - Iįsti į talpą draudžiama. Matavimai atliekami prieš kiekvieną lindimą į talpą.

13. PAPILDOMA INFORMACIJA	

12. PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PATVIRTINIMAS:	
12.1 Patvirtinu, kad talpa / uždara ertmė yra paruošta saugiam darbų atlikimui	12.2 Patikrinau darbo vietą ir užtikrinau saugos priemonių naudojimą, instruktavau darbus atliksiančius darbuotojus
Nurodytos saugos priemonės įgyvendintos	Nurodytos saugos priemonės įgyvendintos
(data) (laikas) P	(data) (laikas) D
(parašas)	(parašas)

	Prieš darbą atlikite paskutinės minutės rizikos analizę pagal STOP 5 PRINCIPUS:
	1. Suprantu darbo procesą 2. Matau ir nustatau pavojus 3. Numatau saugos priemones
	4. Vertinu liekamąją riziką ir priimu sprendimus 5. Saugiai atlieku darbą ir visada išlieku budrus

13. LEIDIMAS PRADĖTI DARBUS	
Patikrinęs šio Leidimo priedo tinkamą užpildymą ir įvertinęs visų reikalingų prevencinių saugos priemonių pakankamumą	
Leidžiu pradėti vykdyti darbus	
(data) (laikas) L	(parašas)

Darbuotojų supažindinimas su šio Leidimo priedo sąlygomis ir saugaus darbo reikalavimais įforminamas LEIDIMO DARBUI 11 grafoje:

15. DARBŲ PRIDAVIMAS	
Patvirtinu, kad darbai uždaroje talpoje užbaigti, darbuotojai išvesti, darbų zona sutvarkyta, atliekos pašalintos.	
(data) (laikas) D	(parašas)

16. DARBŲ PRIĖMIMAS	
Patikrinęs darbo zoną ir talpyklą / uždara ertmę, patvirtinu darbų įvykdymą, priimu darbo vietą ir perimu įrangos valdymą.	
(data) (laikas) L	(parašas)